

## Informe de la construcción de la Casita de la Esperanza.

Aquí vemos las paredes de la esquina, que da a la parte de la loza deportiva que hay en Fertiza.



Las paredes de la parte de atrás.



Aquí vemos las dos aulas de clase con paredes a un 50% de avance.



Aquí vemos la sala de curas y una parte de la sala de profesores



Aquí vemos las sala de profesores, la cocina y el ambiente de baño.



Aquí vemos el ambiente de la biblioteca







Aquí vemos el patio, (Alex y la mamá de sol) Ella es la que esta cuidando la construcción-



La puerta principal y la fachada principal de la casita





Buenas tardes con todos.

Aquí les envío el informe del avance de la casita hasta la semana pasada. Gracias a la colaboración de nuestros voluntarios hemos avanzado, hasta un 70 % de lo que es el primer objetivo a llegar. El objetivo es cercar todas las paredes exteriores e interiores y poner el piso y la puerta. Pues se ha avanzado en este sentido. Según lo planificado con dos semanas más de trabajo se debe terminar toda la primera parte y así ya poder ir utilizando esta casita.

En este sentido estamos trabajando para poder acceder a algunos fondos para poder conseguir esto.

Por otra parte ya le informaremos del programa de alimentos que empezaremos con los niños este programa se llama FEED THE HUNGRY. Y es financiado como plan piloto por CHRIST EPISCOPAL CHURCH.

Ya le enviare un informe de lo que se esta organizando su funcionamiento y durabilidad.

También esta semana recibiremos a 6 voluntarias más que se suman al trabajo, eso nos ayudará a poder trabajar mejor.

Deseándoles mucho ánimo me despido

Alex Callán